

Maison Puech Calvinet
COMPTE RENDU REUNION DE CHANTIER N°1
du samedi 22 Juillet 2023

Prochaine réunion de chantier le 09 Septembre 2023 à 11h

	Adresse	Téléphone	Email	prés	Abs	Inv	Prochaine réunion
Propriétaire : Antoine Puech	14 rue du Colombier, Calvinet, 15340 Puycapel	0678889882 0975885861	Antoine.puech@gmail.com	X		X	X
Gros Œuvre : SARL Mazac	Le Bos, Calvinet, 15340 Puycapel	0617605068 0471499241	mazac.sarl@wanadoo.fr	X		X	X
Placo / isolation / Menuiseries intérieures / Charpente Didier Dureuil	ZAC de la Viale 15340 Cassaniouze	0670600632 0471496625	menuiserie.dureuil@sfr.fr	X		X	X
Electricité/ plomberie/ Chauffage Laurent BRU	LE BOURG 15340 CALVINET	0680173111 0471499977	bru-laurent@wanadoo.fr	X		X	
Couverture Cédric Marcenac – Châtaigneraie couverture	6 rue de la fontaine, 15340 Cassaniouze	0471634808 0647939622	cedric.marcenac@orange.fr	X		X	

PLANNING DES TRAVAUX :

Cédric Marcenac, Chataigneraie Couverture a posé un échafaudage côté jardin. Quelques tuiles ont déjà été démontées.

Mazac SARL sera sur le chantier début septembre pour abattre les cloisons et réaliser les saignées dans la dalle afin que Laurent Bru et Didier Dureuil puissent commencer à placer les réseaux secs et humides + placer les rails de placo.

Début septembre, en même temps que le chantier du cheminement piéton de la commune, MAZAC SARL profitera de la présence de ses engins dans le secteur pour réaliser les réseaux Eaux Pluviales, drain périphérique extérieur et déplacement du compteur d'eau.

Un accès pour engins de chantier sera également créé par l'entreprise Mazac côté jardin afin de permettre d'approcher un camion grue pour le démontage de la toiture et l'approvisionnement des tuiles : Attention à ne pas arracher les conduites électriques qui relient l'angle de la terrasse avec l'angle du hangar (réseaux électriques enterrés, peu profonds).

VU A LA REUNION :

Un panneau est à disposition sur le chantier avec les plans, comptes-rendus de chantier et autres informations diverses.

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX :

- Drain extérieur : 0%
- Réseaux secs : 0%
- Réseaux humides : 0%
- Plomberie : 0%
- Isolation / Placo : 0%
- Charpente : 0%
- Menuiseries : 0%
- Couverture : 0%

OBSERVATIONS :

Antoine PUECH : Demande de déplacement compteur eau à la mairie

MAZAC SARL : RAS

Laurent BRU : RAS

Didier DUREUIL : Commencer le traitement du sol de la salle de bain de l'étage – pour l'isolation, prendre de la laine de verre ISOVER.

Chataigneraie Couverture : Commander les tuiles PV10 rouge flambée - Préparer renforts charpente du n°16

NOTA A L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES :

C'est parti ! Je reste à votre disposition si besoin

Retrouvez ces éléments en ligne :



Plans



CR n°1