

Maison Puech Calvinet
COMPTE RENDU REUNION DE CHANTIER N°3
du samedi 30 Septembre 2023

Prochaine réunion de chantier le samedi 14 Octobre 2023 à 11h

	Adresse	Téléphone	Email	prés	Abs	Inv	Prochaine réunion
Propriétaire : Antoine Puech	14 rue du Colombier, Calvinet, 15340 Puycapel	0678889882 0975885861	Antoine.puech@gmail.com	X		X	X
Gros Œuvre : SARL Mazac	Le Bos, Calvinet, 15340 Puycapel	0617605068 0471499241	mazac.sarl@wanadoo.fr	X			
Placo / isolation / Menuiseries intérieures / Charpente Didier Dureuil	ZAC de la Viale 15340 Cassaniouze	0670600632 0471496625	menuiserie.dureuil@sfr.fr		X	X	X
Electricité/ plomberie/ Chauffage Laurent BRU	LE BOURG 15340 CALVINET	0680173111 0471499977	bru-laurent@wanadoo.fr		X	X	X
Couverture Cédric Marcenac – Châtaigneraie couverture	6 rue de la fontaine, 15340 Cassaniouze	0471634808 0647939622	cedric.marcenac@orange.fr		X	X	X

AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Mazac SARL a rebouché les saignées dans le dallage. Si possible, mettre à dispo qq sacs pour stocker/ déplacer la laine de verre démontée.
 Plan de la salle de bain modifié : [visible en suivant ce lien et affiché sur le panneau de chantier](#)

Prochaines étapes :

Châtaigneraie couverture

- Pose échafaudage en façade = passer par le côté salle des fêtes, accès possible
- Retrait souche de cheminée du n°16 en priorité pour permettre à MAZAC SARL de démonter cette cheminée à l'intérieur
- Préparation / pose des renforts de charpente

Laurent BRU :

- Prévoir des regards de visite des différentes descentes d'eau usées
- Proposer bac douche 90x90

Didier Dureuil :

- Commencer la pose du plancher aggro marine de la SDB / prévoir encastrement bac douche 90x90
- Possible de commencer la pose des rails placo à l'étage chambre de gauche
- Anticiper la dispo des matériaux (BA13 Placoplatre et laine de verre Isover à monter au grenier pour profiter de la disponibilité de la grue pour monter la marchandise au grenier sans trop d'effort !)

Mazac SARL : Egaliser les niveaux de la dalle RC cuisine comme vu lors de la réunion.

Remarque :

Les travaux côté jardin, démolition + surélévation, débuteront en janvier 2024.

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX :

- Drain extérieur : 90%
- Réseaux secs : 5%
- Réseaux humides : 50%
- Plomberie : 5%
- Isolation / Placo : 0%
- Charpente : 0%
- Menuiseries : 0%
- Couverture : 5%

NOTA A L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES :

Je reste à votre disposition si besoin, prenez soin de vous sur le chantier, mieux vaut perdre une minute ou deux à réfléchir ou demander de l'aide plutôt que de se mettre en danger.

Retrouvez ces éléments en ligne :



Plans



Lien vers les CR de réunions