

Maison Puech Calvinet
COMPTE RENDU REUNION DE CHANTIER N°4
du samedi 14 Octobre 2023

Prochaine réunion de chantier à définir en fonctions des disponibilités de chacun

	Adresse	Téléphone	Email	prés	Abs	Inv	Prochaine réunion
Propriétaire : Antoine Puech	14 rue du Colombier, Calvinet, 15340 Puycapel	0678889882 0975885861	Antoine.puech@gmail.com	X		X	X
Gros Œuvre : SARL Mazac	Le Bos, Calvinet, 15340 Puycapel	0617605068 0471499241	mazac.sarl@wanadoo.fr		X	X	X
Placo / isolation / Menuiseries intérieures / Charpente Didier Dureuil	ZAC de la Viale 15340 Cassaniouze	0670600632 0471496625	menuiserie.dureuil@sfr.fr		X	X	X
Electricité/ plomberie/ Chauffage Laurent BRU	LE BOURG 15340 CALVINET	0680173111 0471499977	bru-laurent@wanadoo.fr		X	X	X
Couverture Cédric Marcenac – Châtaigneraie couverture	6 rue de la fontaine, 15340 Cassaniouze	0471634808 0647939622	cedric.marcenac@orange.fr		X	X	X

AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Les souches des cheminées ont été retirées par Chataigneraie Couverture

Prochaines étapes :

Mazac SARL :

- Démolir le conduit de cheminée à l'intérieur du n°16 – garder les pierres bien taillées pour les murets extérieurs
- Boucher le passage entre le n°16 et l'arrière en parpaing plein 20cm pour redonner de l'homogénéité au mur en vue de la reprise de charge du toit terrasse = bien bloquer les ensembles
- Boucher trou du grenier en façade – bien bloquer l'ensemble

Châtaigneraie couverture

- Préparation / pose des renforts de charpente, se synchroniser avec Mazac SARL si besoin de modifier la charpente au grenier lors du démontage du conduit intérieur : un élément de charpente est en appui contre l'actuelle cheminée à l'intérieur.
- Modifier, sur le chantier toit terrasse, les vélux de toit par des 80x80 à la place des 100x100 + prévoir rideau d'occultation Isolant motorisé
- Penser aux 2 cheminées à démonter aussi au n°14

Laurent BRU :

- J'ai déposé sur le chantier des éléments à réutiliser : chauffeau, lave main, WC à venir

Didier Dureuil :

- Se préparer a démarrer dès que le gros œuvre sera terminé

Remarque :

Les travaux côté jardin, démolition + surélévation, débiteront en janvier 2024.

[Sondage pour trouver une date et heure qui convienne à tous pour la prochaine réunion de chantier](#) cliquer ici pour démarrer le sondage

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX :

- Drain extérieur : 90%
- Réseaux secs : 5%
- Réseaux humides : 50%
- Plomberie : 5%
- Isolation / Placo : 0%
- Charpente : 0%
- Menuiseries : 0%
- Couverture : 7%

NOTA A L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES :

Penser à me prévenir de votre présence ou absence aux réunions de chantier.

Retrouvez ces éléments en ligne :



[Plans](#)



[Lien vers les CR de réunions](#)