

# Maison Puech Calvinet

## SITUATION DE CHANTIER N°6

### Mardi 6 Février 2024

	Adresse	Téléphone	Email	prés	Abs	Inv	Prochaine réunion
<b>Propriétaire :</b> Antoine Puech	14 rue du Colombier, Calvinet, 15340 Puycapel	0678889882 0975885861	<a href="mailto:Antoine.puech@gmail.com">Antoine.puech@gmail.com</a>				
<b>Gros Œuvre :</b> SARL Mazac	Le Bos, Calvinet, 15340 Puycapel	0617605068 0471499241	<a href="mailto:mazac.sarl@wanadoo.fr">mazac.sarl@wanadoo.fr</a>				
<b>Placo / isolation / Menuiseries intérieures / Charpente</b> Didier Dureuil	ZAC de la Viale 15340 Cassaniouze	0670600632 0471496625	<a href="mailto:menuiserie.dureuil@sfr.fr">menuiserie.dureuil@sfr.fr</a>				
<b>Electricité/ plomberie/ Chauffage</b> Laurent BRU	LE BOURG 15340 CALVINET	0680173111 0471499977	<a href="mailto:bru-laurent@wanadoo.fr">bru-laurent@wanadoo.fr</a>				
<b>Couverture</b> Cédric Marcenac – Châtaigneraie couverture	6 rue de la fontaine, 15340 Cassaniouze	0471634808 0647939622	<a href="mailto:cedric.marcenac@orange.fr">cedric.marcenac@orange.fr</a>				

### AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Toiture terminée.

### Prochaines étapes :


Châtaigneraie couverture

- Finitions toiture, reste la pose des sorties de toiture VMC, hotte (côté conduit cuisine) et ventilation de chute de l'autre côté.



Vue dessus

Deux sorties côté cuisine de chaque côté de la pente



Vue côté rue

Mazac SARL :

- Finir l'arase des murs du grenier côté cheminée en brique, on accède à la laine de verre du voisin (chez nous) et côté jardin, refaire le tour pour vérifier.
- Boucher le passage entre le n°16 et l'arrière en parpaing plein 20cm pour redonner de l'homogénéité au mur en vue de la reprise de charge du toit terrasse = bien bloquer les ensembles
- Prévoir évacuation de EP et EU au-delà de la cave.
- Fournir planning du chantier suivant.



Laurent BRU :

- Passer rapidement pour débrancher sèche serviette et radiateur coté n°14, chambre demi niveau pour permettre le démontage du reste.
- Vérifier les gaines : attention, j'ai fait passer deux fils pour récupérer le bouton de sonnette en façade, ils vont directement au tableau + gaine ajoutée pour relier cet angle car je pense nécessaire de prévoir une boîte à cet endroit pour récupérer l'usage des interrupteurs et prises de courant de la cloison entre l'entrée et le séjour RC + plafonnier salon.



Didier Dureuil :

- Continuer les rails / isolation côté cuisine et Salle de bain
- Attendre arases terminées au grenier avant de mettre les rails et isolation et placo

### ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX :

- Drain extérieur : 90%
- Réseaux secs : 50%
- Réseaux humides : 50%
- Plomberie : 30%
- Isolation / Placo : 50%
- Charpente : 100%
- Menuiseries : 0%
- Couverture : 95%



Photos



Plans



Lien vers les CR de réunions